

	Naziv	Adresa	PIB	Matični broj	Tekući račun	Banka
Izvođač:	Karin Komerc MD doo	Novosadski put br.128, Novi Sad	103726184	20009233	325-9500700187404-98	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Naručilac:	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD	Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd	112302292	29508739	385-0202050005095-64	BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

1. Privremena situacija 915-846-2024

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske željezničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)

Osnovni ugovor:

Naš broj: 01/230048773 od 20.11.2023

Br. Naručioca: 2023-ERGS-XSTL-ZY-015 od 20.11.2023

	OSNOVICA (USD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)
Ukupno ugovoreni radovi (USD):	282.675,35 USD	0,00	282.675,35 USD
Izvedeno ukupno:	115.721,34 USD	0,00 USD	115.721,34 USD
Izvedeno u prethodnim:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Izvedeno u ovoj:	115.721,34 USD	0,00 USD	115.721,34 USD
Izvedeno ukupno po stopi 0%:	115.721,34 USD	0,00 USD	115.721,34 USD
Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Izvedeno u ovoj po stopi 0%:	115.721,34 USD	0,00 USD	115.721,34 USD
Ukupno opravdan avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po preth. situacijama:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po ovoj situaciji:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
ZADRZAVANJE po svim -5,00%	5.786,07 USD	0,00 USD	5.786,07 USD
ZADRZAVANJE po prethodnim 0,00%	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
ZADRZAVANJE po ovoj -5,00%	5.786,07 USD	0,00 USD	5.786,07 USD
UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)	109.935,27 USD	0,00 USD	109.935,27 USD

Ukupno uplaćeni avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Preostali avans za sledeće situacije:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD

Za uplatu: STODEVETHILJADADEVESTOTRIDESETPET I 27/100 DOLARA

Engineer / Inženjer:

Subcontractor's Engineer:

Inženjer Podizvođača:

For Subcontractors:

Za Podizvođača:

Engineer / Inženjer:

Contractor's Engineer, Supervisor:

Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

Approved by Contractor

Odobreno od strane Izvođača:

Date:

Datum:

Napomena:

Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		Stopa PDV-a (%)
				Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	

The additional works - Dodatni radovi

A. Relocation and protection of sewage pipeline at Km173+629/Izmeštanje i zaštita kanalizacionog cevovoda na Km173+629

A.1	The additional works for relocation and protection of sewage pipeline at Km 173+629 / Dodatni radovi na izmeštanju i zaštiti kanalizacionog cevovoda na Km173+629	kompl	136.097,17	1,00	136.097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relocation and protection of sewage pipeline at Km173+629/Izmeštanje i zaštita kanalizacionog cevovoda na					136.097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Drainage system at Subotica Station/Sistem odvodnjavanja u stanici Subotica

B.1	The additional works for drainage system at Subotica Station / Dodatni radovi na sistemu odvodnjavanja u stanici Subotica	kompl	73.776,36	1,00	73.776,36	1,00	73.776,36	1,00	73.776,36	73.776,36
Drainage system at Subotica Station/Sistem odvodnjavanja u stanici Subotica - ukupno					73.776,36	1,00	73.776,36	1,00	73.776,36	73.776,36

C. Temporary and permanent collision/Privremene i trajne kolizije

C.1 C.1.1	Additional works on the relocation of Temporary and permanent collision 32a in Lošinjaska and Balkanska streets in Subotica / Dodatni radovi na izmeštanju Privremene i trajne kolizije 32a u Lošinjaskoj i Balkanskoj ulici u Subotici Collision 32a - EPS (temporary and permanent solution) / Kolizija 32a - EPS (privremeno i trajno rešenje)	kompl	19.917,14	1,00	19.917,14	0,34	6.771,83	0,34	6.771,83	
C.1 C.1.2	Additional works on the relocation of Temporary and permanent collision 32a in Lošinjaska and Balkanska streets in Subotica / Dodatni radovi na izmeštanju Privremene i trajne kolizije 32a u Lošinjaskoj i Balkanskoj ulici u Subotici Collision 32 - KDS (temporary and permanent solution) / Kolizija 32 - KDS (privremeno i trajno rešenje)	kompl	9.084,57	1,00	9.084,57	0,56	5.087,36	0,56	5.087,36	
C.1 C.1.3	Additional works on the relocation of Temporary and permanent collision 32a in Lošinjaska and Balkanska streets in Subotica / Dodatni radovi na izmeštanju Privremene i trajne kolizije 32a u Lošinjaskoj i Balkanskoj ulici u Subotici Collision 32 - SATTRAKT (temporary and permanent solution) / Kolizija 32 - SATTRAKT (privremeno i trajno rešenje)	kompl	17.307,78	1,00	17.307,78	0,38	6.576,96	0,38	6.576,96	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		Stopa PDV-a (%)
				Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	
C.1 C.1.4	Additional works on the relocation of Temporary and permanent collision 32a in Lošinjiska and Balkanska streets in Subotica / Dodatni radovi na izmještanju Privremene i trajne kolizije 32a u Lošinjiskoj i Balkanskoj ulici u Subotici Collision 32 - TELEKOM (temporary and permanent solution)/ Kolizija 32 - TELEKOM (privremeno i trajno rešenje)	kompl	23.508,83	1,00	23.508,83	1,00	23.508,83	1,00	23.508,83	
Temporary and permanent collision/Privremene i trajne kolizije - ukupno					69.818,32		41.944,98		41.944,98	

D. Additional works of fence at Km176+274/Dodatni radovi na ogradi na Km176+274

D.1	Fence of retaining wall at Km176+274 / Ograda potpornog zida na Km176+274	kompl	2.983,50	1,00	2.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Additional works of fence at Km176+274/Dodatni radovi na ogradi na Km176+274 - ukupno					2.983,50		0,00		0,00	

Ukupno :

					282.675,35		115.721,34		115.721,34	
--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

Oznaka	Predmet/Vrsta	Po ovoj (USD)	Ukupno (USD)
TR-846-2024-1	The additional works - Dodatni radovi	115.721,34	115.721,34
A.	Relocation and protection of sewage pipeline at Km173+629/Izmeštanje i zaštita kanalizacionog cevovoda na Km173+629		
B.	Drainage system at Subotica Station/Sistem odvodnjavanja u stanici Subotica	73.776,36	73.776,36
C.	Temporary and permanent collision/Privremene i trajne kolizije	41.944,98	41.944,98
D.	Additional works of fence at Km176+274/Dodatni radovi na ogradi na Km176+274		
Ukupno:		115.721,34	115.721,34

Popusti, depoziti, zadržavanja: Iznos (USD): 5.786,07 PDV (USD): 0,00 Ukupno (USD): 5.786,07

ZADRŽAVANJE

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

Stopa PDV-a:	SITUACIJA			KUMULATIVNO		
	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
Izvedeno po stopi PDV-a 0,00%	115.721,34	0,00	115.721,34	115.721,34	0,00	115.721,34
Ukupno (USD):	115.721,34	0,00	115.721,34	115.721,34	0,00	115.721,34